

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE									
PROJETO: Escola Bela Vista									
LOCALIZAÇÃO: Rua das Azaléias - Bairro Cascatas								DATA : 09/2014	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO						TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Serviços Iniciais	1.210,98	100,00%	0,00		0,00		1.210,98	0,81%
2	Demolição	6.112,52	100,00%	0,00		0,00		6.112,52	4,08%
3	Estrutura de Concreto Armado	2.060,99	100,00%	0,00		0,00		2.060,99	1,37%
4	Cobertura - Estrutura e Telhamento	32.157,53	60,00%	21.438,36	40,00%	0,00		53.595,89	35,74%
5	Alvenaria de Vedação	2.852,59	40,00%	4.278,88	60,00%	0,00		7.131,47	4,76%
6	Pavimentação Interna e Externa	0,00		5.701,56	50,00%	5.701,56	50,00%	11.403,12	7,60%
7	Acabamentos Internos e Externos	0,00		2.680,45	70,00%	1.148,77	30,00%	3.829,22	2,55%
8	Esquadrias - Portas, Janelas e Vidros	0,00		4.743,15	40,00%	7.114,73	60,00%	11.857,88	7,91%
9	Instalação Elétrica	0,00		5.240,77	50,00%	5.240,77	50,00%	10.481,53	6,99%
10	Instalação Hidrossanitária	0,00		8.062,81	80,00%	2.015,70	20,00%	10.078,51	6,72%
11	Prevenção de Incêndio	0,00		0,00		2.403,56	100,00%	2.403,56	1,60%
12	Aparelhos Sanitários	0,00		0,00		9.304,95	100,00%	9.304,95	6,20%
13	Pintura Interna e Externa	0,00		0,00		19.842,93	100,00%	19.842,93	13,23%
14	Serviços Finais e Paisagismo	0,00				651,80	100,00%	651,80	0,43%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		44.394,61	29,60%	52.145,98	34,77%	53.424,76	35,62%	149.965,35	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		44.394,61	29,60%	96.540,59	64,38%	149.965,35	100,00%		
DATA DO ORÇAMENTO: SET / 2014				NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruno Seefeld CREA-SC - 114853-4					