

**PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE**

**PROJETO: Construção da Creche na Escola Paulo Fuckner**

**LOCALIZAÇÃO: RM 020, Localidade de Bateias de Cima**

**DATA : 05/2015**

**Data de referência dos custos: Maio de 2015**

**Periodicidade das Etapas: 4 (meses)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO								TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01.00	SERVIÇOS INICIAIS	2.715,92	100,00%	0,00		0,00		0,00		2.715,92	1,07%
02.00	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	14.572,14	70,00%	6.245,20	30,00%	0,00		0,00		20.817,34	0,30%
03.00	COBERTURA	0,00		16.220,51	40,00%	24.330,77	60,00%	0,00		40.551,28	14,13%
04.00	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	9.552,51	50,00%	9.552,51	50,00%	0,00		0,00		19.105,03	18,21%
05.00	PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00		7.885,96	70,00%	3.379,70	30,00%	11.265,66	13,18%
06.00	ACABAMENTOS	0,00		5.389,34	25,00%	10.778,69	50,00%	5.389,34	25,00%	21.557,37	7,06%
07.00	ESQUADRIAS -Portas e Janelas	0,00		0,00		6.456,79	40,00%	9.685,19	60,00%	16.141,98	8,88%
08.00	INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE	0,00		1.766,92	30,00%	1.766,92	30,00%	2.355,89	40,00%	5.889,72	8,70%
10.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00		1.683,31	30,00%	1.683,31	30,00%	2.244,42	40,00%	5.611,04	17,57%
11.00	PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS	0,00		0,00		0,00		682,25	100,00%	682,25	0,22%
12.00	APARELHOS SANITÁRIOS	0,00		0,00		0,00		3.833,60	100,00%	3.833,60	0,49%
13.00	PINTURA	0,00		0,00		0,00		14.448,10	100,00%	14.448,10	3,96%
14.00	SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO	0,00		0,00		0,00		341,04	100,00%	341,04	2,01%
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		26.840,57	16%	40.857,80	25%	52.902,43	32%	42.359,52	26%	162.960,33	100,00%
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		26.840,57	16%	67.698,37	42%	120.600,80	74%	162.960,33	100%		

**DATA DO ORÇAMENTO: maio de 2015**

**NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**  
Bruno Seefeld CREA-SC - 114853-4

**ASSINATURA:**